



Veresegyház Város Alpolgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28-588-600; fax: 28-588-646

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: **13/2021.(I.18.) Polgármesteri határozat visszavonása a Rönk utca útalapépítés többletmunkái miatt**

Készítette: 
dr. Simon Edit jogi és közbeszerzési referens

Látta: Jovanovic Dragutin műszaki osztályvezető

Egyeztetve: Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Ellenjegyző: 
Garai Tamás jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: 13/2021.(I.18.) Polgármesteri határozat visszavonása a Rönk utca útalapépítés többletmunkái miatt

Tisztelt Képviselő-testület!

A 13/2021.(I.18.) Polgármesteri határozatban „Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult a „**Rönk utca útalapépítési munkái**” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Veresegyházi Városfejlesztő Kft-vel (székhely: 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 1/210., adószáma: 14768138-2-13).

A beruházás összege **bruttó 27.532.806.- Ft**, melynek fedezete a 2021. évi költségvetés. Fenti törvényi felhatalmazás alapján került sor a Veresegyházi Városfejlesztő Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.”

Csikós István, a kivitelezést végző kft. ügyvezetője jelezte, hogy a Mester u. – Raktár u. közötti szakaszon a talajviszonyok miatt többletmunkát kellett végezniük. Az eredetileg tervezett 35 cm vastag 063-as zúzottkő réteg helyett **20 cm** 60-120-es + **35 cm** vastagságú 063-as zúzottkő ágyazat kialakítása vált szükségessé.

Ez 2.746.800.- Ft + Áfa többletköltséget jelent, mellyel a megkötött vállalkozási szerződést módosítani kell.

A többletmunka fedezete a 2021. évi költségvetés tartalékkerete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Veresegyházi Városfejlesztő Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítását hagyja jóvá.

Veresegyház, 2021 április 20.


Cserhádi Ferenc
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2.§ (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1.§ 70. pontjával meghosszabbított Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Veresegyház város polgármestereként Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében eljárva az alábbi döntést hozom:

- 1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a 13/2021.(I.18.) Polgármesteri határozatot visszavonom.
- 2.) A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a „Rönk utca útalapépítési munkái” tárgyú vállalkozási szerződésmódosításhoz a Veresegyházi Városfejlesztő Kft-vel (székhely: 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 1/210., adószáma: 14768138-2-13).

A beruházás módosított összege bruttó 31.021.242.- Ft, melynek fedezete a 2021. évi költségvetés tartalékkerete.

- 3.) Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a Veresegyházi Városfejlesztő Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés módosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

13/2021.(I.18.) Polgármesteri határozat:

A Magyarország Kormánya által a 478/2020.(XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom:

1. Veresegyház Város Önkormányzata hozzájárul a „Rönk utca útalapépítési munkái” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Veresegyházi Városfejlesztő Kft-vel (székhely: 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 1/210., adószáma: 14768138-2-13).

A beruházás összege bruttó 27.532.806 Ft, melynek fedezete a 2021. évi költségvetés kerete.

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a Veresegyházi Városfejlesztő Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés polgármester által történő aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

K.m.f.




Pásztor Béla
polgármester